

№п/п	Замечание	Потенциальная экономия, млн.руб.	Фактически достигнутая экономия, млн.руб.
2	<p>Аудитор полагает, что фактическая предельная стоимость строительства не должна превышать стоимость, полученную с учетом расчета по индексам ОАО "РЖД".</p> <p>Аудитор рекомендует учесть эту разницу при заключении контрактов и разработке рабочей документации.</p> <p>Кроме того, для достижения возможной экономии по проекту Аудитор рекомендует провести оптимизацию проекта с применением резервов экономии, заключающихся в применении наиболее оптимальных расценок, Например, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учет кабелей не как оборудование, а как материалы, исправление ошибок при переводе стоимости оборудования в базу стоимость оборудования; - оптимизация цен, в том числе мембран, геотекстиля, техноласта включением в сметные расчеты по прайс-листам с проработкой вариантов использования более дешевых российских аналогов; - уточнение категорийности грунта, исключение работ по технологической площадке из смет, т.к. эти работы относятся в категории В3иС, учитываемой в сметах в проценте. 	<p>10</p> <p>15</p> <p>5</p>	<p>2,63*</p> <p>-</p> <p>0,16*</p>
Итого	потенциальная величина экономии	150	6,73

Примечание * - без учета лимитированных затрат